



РАСПОРЯЖЕНИЕ

14.08.2015

г.Казань

БОЕРЫК

№1797-р

В целях реализации проектов канатных дорог от с.Верхний Услон до железнодорожного вокзала «Казань-1» и от гостиничного торгово-развлекательного комплекса (далее – ГТРК) «Корстон» к стадиону «Казань Арена»:

1. Создать межведомственную рабочую группу по реализации проектов канатных дорог от с.Верхний Услон до железнодорожного вокзала «Казань-1» и от ГТРК «Корстон» к стадиону «Казань Арена» (далее – рабочая группа) в составе согласно приложению.

2. Утвердить прилагаемые План мероприятий («дорожную карту») «Реализация проекта канатной дороги от с.Верхний Услон до железнодорожного вокзала «Казань-1» и План мероприятий («дорожную карту») «Реализация проекта канатной дороги от «ГТРК «Корстон» к стадиону «Казань Арена» (далее – планы мероприятий).

3. Рабочей группе регулярно проводить заседания по вопросу реализации планов мероприятий и представлять информацию о ходе их выполнения в Кабинет Министров Республики Татарстан.

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на Министерство транспорта и дорожного хозяйства Республики Татарстан.

Премьер-министр
Республики Татарстан



И.Ш.Халиков

Приложение к распоряжению
Кабинета Министров
Республики Татарстан
от 14.08. 2015 № 1797-р

Состав
межведомственной рабочей группы по реализации проектов канатных
дорог от с.Верхний Услон до железнодорожного вокзала «Казань-1»
и от ГТРК «Корстон» к стадиону «Казань Арена»

Сафин Ленар Ринатович	министр транспорта и дорожного хозяйства Республики Татарстан, руководитель рабочей группы
Егоров Андрей Вячеславович	заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства Республики Татарстан, заместитель руководителя рабочей группы
Члены рабочей группы:	
Абдрашитов Артур Игоревич	начальник отдела развития туристской индустрии Государственного комитета Республики Татарстан по туризму
Аглиуллин Тимур Тагирович	начальник отдела инфраструктурного развития Управления территориального развития Министерства экономики Республики Татарстан
Алтынбаев Дамир Халифович	генеральный директор программ ООО «НПО «Гулливер» (по согласованию)
Артеменко Андрей Анатольевич	начальник отдела капитального строительства Управления капитального строительства ОАО «Сетевая компания» (по согласованию)
Бухараев Марат Зуфарович	заместитель руководителя Агентства инвестиционного развития Республики Татарстан
Гославская Наталья Михайловна	заместитель начальника отдела перспективного развития и новой техники службы технической политики Горьковской железной дороги – филиала ОАО «Российские железные дороги» (по согласованию)

Кадыров Гумар Искандарович	генеральный директор ООО «Центр точной механики» «Казанский ПеревозЪ» (по согласованию)
Казаков Олег Виссарионович	главный советник отдела специальных проектов Аппарата Президента Республики Татарстан (по согласованию)
Кривцов Олег Владимирович	начальник отдела развития и реализации программ Министерства по делам молодежи и спорту Республики Татарстан
Литвинов Булат Рустемович	коммерческий директор ОАО «Казань Арена» (по согласованию)
Макаров Глеб Сергеевич	заведующий отделом по обеспечению деятельности Уполномоченного при Президенте Республики Татарстан по защите прав предпринимателей (по согласованию)
Мингазов Закиулла Зиятдинович	советник главы Верхнеуслонского муниципального района по вопросам архитектуры и градостроительства (по согласованию)
Персова Светлана Глебовна	заместитель министра культуры Республики Татарстан
Прокофьева Татьяна Георгиевна	главный архитектор г.Казани (по согласованию)
Райхштат Александр Анатольевич	начальник отдела строительства и водохозяйственных мероприятий федерального государственного бюджетного учреждения по водному хозяйству «Средволгаводхоз» (по согласованию)
Сабиров Ильхам Нуртдинович	начальник Центрального территориального управления Министерства экологии и природных ресурсов Республики Татарстан
Садовникова Лариса Николаевна	начальник отдела изменений категории земель и включения земельных участков в границы населенных пунктов Управления земельных ресурсов Министерства земельных и имущественных отношений Республики Татарстан

Сафин Линар Нургалиевич	начальник отдела технологических присоединений ОАО «Сетевая компания» (по согласованию)
Фазылзянов Ильдар Салихович	главный инженер ОАО «Институт «Казграждан-проект» (по согласованию)
Филиппов Артем Анатольевич	заместитель руководителя Нижне-Волжского бассейнового водного управления Федерального агентства водных ресурсов – начальник Отдела водных ресурсов по Республике Татарстан (по согласованию)
Хабиров Нияз Габдулясирович	начальник отдела биоразнообразия Министерства лесного хозяйства Республики Татарстан
Чернов Василий Иванович	и.о. начальника отдела государственного лесного реестра, использования лесов и лесоустройства Министерства лесного хозяйства Республики Татарстан
Якушев Сергей Николаевич	заместитель главного инженера Горьковской железной дороги – филиала ОАО «Российские железные дороги» (по Казанскому территориальному управлению) (по согласованию).

Утвержден распоряжением
Кабинета Министров
Республики Татарстан
от 14.08. 2015 № 1797-р

**План мероприятий («дорожная карта»)
«Реализация проекта канатной дороги от с.Верхний Услон до железнодорожного вокзала «Казань-1»**

Цели: Обеспечение развития транспортной системы Республики Татарстан. Создание инновационного, безопасного, всесезонного экологически чистого и автоматизированного вида общественного транспорта, основанного на современных технологиях.

Основание для реализации проекта: Государственная программа «Развитие транспортной системы Республики Татарстан на 2014 – 2022 годы», утвержденная постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 20.12.2013 № 1012.

Задачи: Строительство и запуск в эксплуатацию в 2016 году линии канатной дороги от с.Верхний Услон до железнодорожного вокзала «Казань-1» с привлечением инвестиционных средств. Обеспечение туристической привлекательности Республики Татарстан и г.Казани. Создание инжинирингового и проектного центра в г.Иннополис. Подготовка инженерного состава для эксплуатации, диагностики и разработки систем канатных дорог. Освоение новых видов машиностроительной продукции в России, импортозамещение и локализация производств. Снижение автомобильной нагрузки на улично-дорожную сеть.

Основные направления работы в рамках реализации «дорожной карты»:

- решение земельных вопросов для размещения объектов канатных дорог;
- формирование и реализация инвестиционного проекта, привлечение финансовых инструментов с целью обеспечения финансирования проекта, обеспечение мер государственной поддержки;
- развитие инженерной инфраструктуры и энергоснабжения на территории Верхнеуслонского муниципального района;
- подготовка кадров и организация высокоавтоматизированных рабочих мест по проектированию и эксплуатации канатных дорог;
- организация производства конструкций и узлов в Республике Татарстан.

№ п/п	Наименование мероприятия	Ответственные исполнители	Сроки	Выходной документ
1	2	3	4	5
1.	Решение вопроса передачи в собственность земельного участка для проектирования и строительства платформы и технической зоны канатной дороги в районе Меркушиной горы площадью 3,0 гектара	исполнительный комитет Верхнеуслонского муниципального района (по согласованию)	сентябрь 2015 г.	постановление исполнительного комитета Верхнеуслонского муниципального района
2.	Получение в Казанском территориальном управлении Горьковской железной дороги – филиала ОАО «Российские железные дороги» согласования на аренду земель под размещение платформы у пешеходного перехода в полосе отвода железнодорожной станции «Казань-1»	ООО «Научно-проектное объединение «Гулливер» (далее – ООО «НПО «Гулливер»)) (по согласованию), Казанское территориальное управление Горьковской железной дороги – филиала ОАО «Российские железные дороги» (по согласованию)	сентябрь 2015 г.	договор субаренды
3.	Оформление решения о предоставлении в пользование водного объекта (Куйбышевского водохранилища) в Отделе водных ресурсов по Республике Татарстан Нижне-Волжского бассейнового водного управления в акватории р.Волги (18 мест для искусственных оснований под опоры площадью 16 × 16 м каждая)	ООО «НПО «Гулливер» (по согласованию), Отдел водных ресурсов по Республике Татарстан Нижне-Волжского бассейнового водного управления Федерального агентства водных ресурсов (по согласованию)	сентябрь 2015 г.	решение о предоставлении в пользование водного объекта
4.	Согласование Градостроительного задания на проекты планировки и межевания объекта канатной дороги. Оформление межевых дел и кадастровых паспортов на участки под размещение платформ и опор, межевание участков	ООО «НПО «Гулливер» (по согласованию), исполнительный комитет Верхнеуслонского муниципального района (по согласованию)	сентябрь 2015 г.	проекты планировки и межевания объекта; оформленные межевые дела под платформы и опоры, кадастровые паспорта участков под платформы
5.	Получение кадастровых паспортов в Палате имущественных и земельных отношений Верхнеуслонского муниципального района Республики Татарстан, оформление и регистрация земельных участков под	ООО «НПО «Гулливер» (по согласованию), исполнительный комитет Верхнеуслонского муниципального района	октябрь 2015 г.	свидетельства государственной регистрации земельных участков

1	2	3	4	5
	платформы и опоры, оформление участков в акватории р.Волги			
6.	Заключение инвестиционных (кредитных) договоров и контрактов на выполнение работ «под ключ» с графиками работ и этапами финансирования	ООО «НПО «Гулливёр» (по согласованию)	октябрь 2015 г.	контракты на поставку оборудования и выполнение работ «под ключ»
7.	Выполнение инженерных исследований грунтов под основания и определение проектного расположения опор трассы в акватории р.Волги, выполнение топографических, геологических и гидрологических исследований	ООО «НПО «Гулливёр» (по согласованию), исполнительный комитет Верхнеуслонского муниципального района (по согласованию)	октябрь 2015 г.	отчеты инженерных изысканий по трассе
8.	Получение технических условий на подключение к инженерным сетям	ООО «НПО «Гулливёр» (по согласованию), исполнительный комитет Верхнеуслонского муниципального района (по согласованию)	октябрь 2015 г.	технические условия на присоединение к инженерным сетям
9.	Разработка рабочего проекта линии канатной дороги на маршруте от с.Верхний Услон до железнодорожного вокзала «Казань-1»	ООО «НПО «Гулливёр» (по согласованию)	сентябрь - октябрь 2015 г.	рабочий проект канатной дороги; согласованные технические условия на инженерные сети и энергообеспечение платформ
10.	Проведение экспертизы, получение разрешения на строительство оснований платформ и искусственных сооружений под основания опор в акватории р.Волги	ООО «НПО «Гулливёр» (по согласованию), исполнительный комитет Верхнеуслонского муниципального района (по согласованию)	ноябрь 2015 г.	заключение экспертизы; разрешение на строительство

1	2	3	4	5
11.	Разработка бизнес-плана проекта (в том числе с учетом утвержденных прогнозных показателей пассажиропотока канатных дорог)	ООО «НПО «Гулливер» (по согласованию), министерства и ведомства Республики Татарстан (по согласованию)	сентябрь 2015 г.	бизнес-план
11.1	Внесение предложений по формам поддержки проекта со стороны Республики Татарстан	Министерство экономики Республики Татарстан, Агентство инвестиционного развития Республики Татарстан, министерства и ведомства Республики Татарстан	октябрь – ноябрь 2015 г.	перечень возможных форм поддержки проекта
11.2.	Получение инвестиционных средств на реализацию проекта	ООО «НПО «Гулливер» (по согласованию)	ноябрь 2015 г.	соглашение о финансировании проекта со стороны кредитной организации
12.	Подготовка специалистов инженерных служб в учебном центре компании-производителя по специализации для выполнения регламентов и обеспечения безопасной работы комплекса	ООО «НПО «Гулливер» (по согласованию)	декабрь 2015 г. – июнь 2016 г.	аттестаты и сертификаты соответствия; допуск к эксплуатации от компании-производителя оборудования
13.	Производство конструкций, агрегатов, модулей и систем канатных дорог	ООО «НПО «Гулливер» (по согласованию)	октябрь 2015 г. – август 2016 г.	позапный график работ и их финансирование; договоры на присоединение и пользование инженерными сетями
14.	Производство специальной оснастки и приспособлений	ООО «НПО «Гулливер» (по согласованию)	январь – май 2016 г.	акты выполненных работ
15.	Транспортировка и таможенная очистка элементов комплекса	ООО «НПО «Гулливер» (по согласованию)	декабрь 2015г. – апрель 2016 г.	таможенные документы

1	2	3	4	5
16.	Подготовка бетонных оснований и искусственных сооружений под платформы и опоры по графику работ и финансирования	ООО «НПО «Гулливвер» (по согласованию)	ноябрь 2015 г. – июнь 2016 г.	акты выполненных работ
17.	Выполнение строительно-монтажных, сборочных работ по графику работ и финансирования	ООО «НПО «Гулливвер» (по согласованию)	декабрь 2015 г. – июль 2016 г.	акты выполненных работ
18.	Выполнение пусконаладочных работ, тестовые испытания по графику работ и финансирования. Сдача исполнительной документации. Подготовка сертификата соответствия	ООО «НПО «Гулливвер» (по согласованию)	июнь – сентябрь 2016 г.	акты выполненных работ; сертификат соответствия
19.	Сдача объекта и запуск его в эксплуатацию	ООО «НПО «Гулливвер» (по согласованию)	октябрь 2016 г.	разрешение на ввод в эксплуатацию

Утвержден распоряжением
Кабинета Министров
Республики Татарстан
от 14.08. 2015 № 1797-р

**План мероприятий («дорожная карта»)
«Реализация проекта канатной дороги от ГТРК «Корстон» к стадиону «Казань Арена»**

Цели: Обеспечение развития транспортной системы Республики Татарстан. Создание инновационного, безопасного, всесезонного экологически чистого и автоматизированного вида общественного транспорта, основанного на современных технологиях.

Основание для реализации проекта: Государственная программа «Развитие транспортной системы Республики Татарстан на 2014 – 2022 годы», утвержденная постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 20.12.2013 № 1012.

Задачи: Строительство и запуск в эксплуатацию в 2016 году линии канатной дороги от ГТРК «Корстон» к стадиону «Казань Арена» с привлечением инвестиционных средств. Обеспечение туристической привлекательности Республики Татарстан и г. Казани. Создание инжинирингового и проектного центра в г.Казани. Подготовка инженерного состава для эксплуатации, диагностики и разработки систем канатных дорог. Освоение новых видов машиностроительной продукции в России, импортозамещение и локализация производств. Снижение автомобильной нагрузки на улично-дорожную сеть.

Основные направления работы в рамках реализации «дорожной карты»:

- решение земельных вопросов для размещения объектов канатных дорог;
- формирование и реализация инвестиционного проекта, привлечение финансовых инструментов с целью обеспечения финансирования проекта, обеспечение мер государственной поддержки;
- подготовка кадров и организация высокоавтоматизированных рабочих мест по проектированию и эксплуатации канатных дорог;
- организация производства конструкций и узлов в Республике Татарстан.

№ п/п	Наименование мероприятия	Ответственные исполнители	Сроки	Результат
1	2	3	4	5
1.	Принятие постановления исполнительного комитета муниципального образования г.Казани «О предоставлении в долгосрочную аренду или собственность земельных участков для проектирования и строительства платформ и технической зоны канатной дороги на ул.Н.Ершова площадью 0,4 га и в районе стадиона «Казань Арена» площадью 0,4 га»	исполнительный комитет муниципального образования г.Казани (по согласованию)	сентябрь 2015 г.	постановление исполнительного комитета муниципального образования г.Казани
2.	Оформление решения о предоставлении в пользование водного объекта (р.Казанки) в Министерстве экологии и природных ресурсов Республики Татарстан в акватории р.Казанки (3 места для искусственных оснований под опоры площадью 12 × 12 м каждая)	ООО «Научно-проектное объединение «Гулливер» (далее – ООО «НПО «Гулливер»») (по согласованию), Министерство экологии и природных ресурсов Республики Татарстан	октябрь 2015 г.	решение о предоставлении водного объекта в пользование
3.	Согласование Градостроительного задания на проекты планировки и межевания объекта канатной дороги. Оформление межевых дел и кадастровых паспортов на участки под размещение платформ и опор, межевание участков	ООО «НПО «Гулливер» (по согласованию), исполнительный комитет муниципального образования г.Казани (по согласованию)	октябрь 2015 г.	проекты планировки и межевания объекта; оформленные межевые дела под платформы и опоры, кадастровые паспорта участков под платформы
4.	Получение кадастровых паспортов в муниципальном казенном учреждении г.Казани «Комитет земельных и имущественных отношений исполнительного комитета муниципального образования г.Казани», оформление и регистрация земельных участков под платформы и опоры, оформление участков трех искусственных сооружений в акватории р.Казанки	ООО «НПО «Гулливер» (по согласованию), исполнительный комитет муниципального образования г.Казани (по согласованию)	октябрь 2015 г.	свидетельства о государственной регистрации земельных участков

1	2	3	4	5
5.	Заклучение инвестиционных (кредитных) договоров и контрактов на выполнение работ «под ключ» с графиками работ и этапами финансирования	ООО «НПО «Гулливер» (по согласованию)	ноябрь 2015 г.	контракты на поставку оборудования и выполнение работ «под ключ»
6.	Выполнение инженерных исследований грунтов под основания и определение проектного расположения опор трассы в акватории р.Казанки, выполнение топографических, геологических и гидрологических исследований	ООО «НПО «Гулливер» (по согласованию), исполнительный комитет муниципального образования г.Казани (по согласованию)	октябрь – ноябрь 2015 г.	отчеты инженерных изысканий по трассе
7.	Получение технических условий на подключение к инженерным сетям	ООО «НПО «Гулливер» (по согласованию), исполнительный комитет муниципального образования г.Казани (по согласованию)	октябрь – ноябрь 2015 г.	технические условия на присоединение к инженерным сетям
8.	Разработка рабочего проекта линии канатной дороги на маршруте от ГТРК «Корстон» к стадиону «Казань Арена»	ООО «НПО «Гулливер» (по согласованию)	ноябрь 2015 г. – январь 2016 г.	рабочий проект канатной дороги; согласованные технические условия на инженерные сети и энергообеспечение платформ
9.	Проведение экспертизы, получение разрешения на строительство оснований платформ и искусственных сооружений под основания опор в акватории р.Казанки	ООО «НПО «Гулливер» (по согласованию), исполнительный комитет муниципального образования г.Казани (по согласованию)	март 2016 г.	заклучение экспертизы; разрешение на строительство
10.	Разработка бизнес-плана проекта (в том числе с учетом утвержденных прогнозных показателей пассажиропотока канатных дорог)	ООО «НПО «Гулливер», министерства и ведомства Республики Татарстан (по согласованию)	октябрь 2015 г.	бизнес-план

1	2	3	4	5
10.1.	Внесение предложений по формам поддержки проекта со стороны Республики Татарстан	Министерство экономики Республики Татарстан, Агентство инвестиционного развития Республики Татарстан, министерства и ведомства Республики Татарстан	октябрь – ноябрь 2015 г.	перечень возможных форм поддержки проекта
10.2.	Получение инвестиционных средств на реализацию проекта	ООО «НПО «Гулливер» (по согласованию)	ноябрь 2015 г.	соглашение о финансировании проекта со стороны кредитной организации
11.	Подготовка специалистов инженерных служб в учебном центре компании-производителя по специализации для выполнения регламентов и обеспечения безопасной работы комплекса	ООО «НПО «Гулливер» (по согласованию)	декабрь 2015 г. – июль 2016 г.	аттестаты и сертификаты соответствия; допуск к эксплуатации от компании-производителя оборудования
12.	Производство конструкций, агрегатов, модулей и систем канатных дорог	ООО «НПО «Гулливер» (по согласованию)	ноябрь 2015г – май 2016 г.	поэтапный график работ и их финансирование; договоры на присоединение и пользование инженерными сетями
13.	Производство специальной оснастки и приспособлений	ООО «НПО «Гулливер» (по согласованию)	январь – май 2016 г.	акты выполненных работ
14.	Транспортировка и таможенная очистка элементов комплекса	ООО «НПО «Гулливер» (по согласованию)	февраль – июнь 2016 г.	таможенные документы
15.	Подготовка бетонных оснований и искусственных сооружений под платформы и опоры по графику работ и финансирования	ООО «НПО «Гулливер» (по согласованию)	март – июнь 2016г.	акты выполненных работ

1	2	3	4	5
16.	Выполнение строительно-монтажных, сборочных работ по графику работ и финансирования	ООО «НПО «Гулливёр» (по согласованию)	февраль – июль 2016 г.	акты выполненных работ
17.	Выполнение пусконаладочных работ, тестовые испытания по графику работ и финансирования. Сдача исполнительной документации. Подготовка сертификата соответствия	ООО «НПО «Гулливёр» (по согласованию)	июнь – август 2016 г.	акты выполненных работ; сертификат соответствия
18.	Сдача объекта и запуск его в эксплуатацию	ООО «НПО «Гулливёр» (по согласованию)	август 2016 г.	разрешение на ввод в эксплуатацию
